

**Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов ПАО «Аэропорт Кольцово» с указанием сроков  
в августе 2017 года**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование центра питания, номер Ф, ТП, РП, РУ</b>	<b>Вид ремонта</b>	<b>Вывод (дата, время)</b>	<b>Ввод (дата, время)</b>
1.	ГПП – ТП-26 (1-2 с.ш.)	В/в испытания КЛ 6кВ	03.08.2017 09 час. 00 мин.	03.08.2017 11 час. 00 мин.
2.	ТП-26	ТО оборудования и помещений РУ-6,0кВ, РУ-0,4кВ ТМ-1 (2с.ш.)	03.08.2017 14 час. 00 мин.	04.08.2017 12 час. 00 мин.
3.	ТП-26	ТО оборудования и помещений РУ-6,0кВ, РУ-0,4кВ ТМ-1 (1с.ш.)	04.08.2017 14 час. 00 мин.	04.08.2017 15 час. 30 мин.
4.	ТП-36	Ремонт вакуумного выключателя яч. №2 фид. к ТП-СП1 (1с.ш.)	07.08.2017 10 час. 00 мин.	07.08.2017 11 час. 30 мин.
5.	КЛ 6кВ ТП-26 - ТП-32 (2 с.ш.)	В/в испытания КЛ 6кВ	08.08.2017 10 час. 00 мин.	08.08.2017 11 час. 00 мин.
6.	КЛ 6кВ ТП-10 - ТП-32 (1 с.ш.)	В/в испытания КЛ 6кВ	08.08.2017 14 час. 00 мин.	08.08.2017 16 час. 00 мин.
7.	КЛ 6кВ ТП-32- ТП-34 – ТП-48 (2 с.ш.)	В/в испытания КЛ 6кВ	09.08.2017 09 час. 30 мин.	09.08.2017 11 час. 00 мин.
8.	ТП-36	ТО регуляторов яркости ВПП-1 РД-С, Е согласно т.к.№4(2), т.к.№8(2), ЭДК-320 в соответствии с т.к.№ 4(1)	09.08.2017 14 час. 00 мин.	09.08.2017 15 час. 00 мин.

9.	КЛ 6кВ ТП-2 - ТП-48 (1 с.ш.)	В/в испытания КЛ 6кВ	09.08.2017 14 час. 00 мин.	09.08.2017 15 час. 00 мин.
10.	ТП-36	Заводка вновь смонтированных 2-х КЛ 6кВ ТП-36 - ТП-37 (1, 2 с.ш.), КЛ 6кВ ТП-МС-3 - ТП-36 (1 с.ш.) в РУ-6кВ, установка концевых муфт.	10.08.2017 13 час. 30 мин.	10.08.2017 18 час. 00 мин.
11.	КЛ 6кВ ГПП – ТП-12 (2 с.ш.)	В/в испытания КЛ 6кВ	10.08.2017 13 час. 30 мин.	10.08.2017 15 час. 00 мин.
12.	КЛ 6кВ ТП-12 – ТП-8 (1 с.ш.)	В/в испытания КЛ 6кВ	11.08.2017 10 час. 00 мин.	11.08.2017 12 час. 00 мин.
13.	ТП-36	Осмотр вновь смонтированной КЛ 6кВ ГПП – ТП-36, проверка целостности жил в РУ 6кВ.	11.08.2017 14 час. 30 мин.	11.08.2017 15 час. 30 мин.
14.	КЛ 6кВ ГПП – ТП-13 (2 с.ш.)	В/в испытания КЛ 6кВ	11.08.2017 14 час. 30 мин.	11.08.2017 15 час. 00 мин.
15.	ТП-39	ТО регуляторов яркости ВПП-1 РД согласно т.к.№4(2), т.к.№8(2), ЭДК-320 в соответствии с т.к.№ 4(1)	14.08.2017 09 час. 30 мин.	14.08.2017 12 час. 30 мин.
16.	КЛ 6кВ ГПП – ТП-36	Установка концевых муфт на вновь смонтированную КЛ в ЗРУ№2 6кВ, подключение в яч. №24	15.08.2017 13 час. 50 мин.	18.08.2017 19 час. 00 мин.
17.	КЛ 6кВ ТП-48 – ТП-35 (1 с.ш.)	В/в испытания КЛ 6кВ	16.08.2017 09час. 30 мин.	16.08.2017 10 час. 30 мин.
18.	КЛ 6кВ ТП-39 – ТП-36 (1 с.ш.)	В/в испытания КЛ 6кВ	16.08.2017 14час. 00 мин.	16.08.2017 16 час. 00 мин.
19.	ТП-18	Заводка вновь смонтированных 2-х КЛ 6кВ ТП-МС-3 - ТП-18 (1, 2 с.ш.) в РУ-6кВ, установка концевых муфт.	16.08.2017 103 час. 30 мин.	16.08.2017 18 час. 00 мин.

20.	КЛ 6кВ ТП-14 – ТП-12 (1 с.ш.)	В/в испытания КЛ 6кВ	21.08.2017 10час. 30 мин.	21.08.2017 12 час. 00 мин.
21.	КЛ 6кВ ТП-22 – ТП-27 (2 с.ш.)	В/в испытания КЛ 6кВ	22.08.2017 10час. 00 мин.	22.08.2017 12 час. 00 мин.
22.	КЛ 6кВ ТП-МС-4 – ТП-МС-1 (2 с.ш.)	Определение места повреждения КЛ 6кВ	22.08.2017 14час. 00 мин.	31.08.2017 16 час. 00 мин.
23.	КЛ 6кВ ТП-36 – ТП-35 (2 с.ш.)	В/в испытания КЛ 6кВ	23.08.2017 10час. 00 мин.	23.08.2017 11 час. 30 мин.
24.	КЛ 6кВ ТП-35 – ТП-39 (2 с.ш.)	В/в испытания КЛ 6кВ	23.08.2017 14час. 00 мин.	23.08.2017 16 час. 30 мин.
25.	КЛ 6кВ ТП-18 – ТП-46 (1 с.ш.)	В/в испытания КЛ 6кВ	24.08.2017 14час. 00 мин.	24.08.2017 14 час. 00 мин.
26.	КЛ 6кВ ТП-18 – ТП-46 (2 с.ш.)	В/в испытания КЛ 6кВ	25.08.2017 09час. 00 мин.	25.08.2017 11 час. 30 мин.
27.	КЛ 6кВ ТП-17 – ТП-18 (2 с.ш.)	В/в испытания КЛ 6кВ	28.08.2017 09час. 30 мин.	28.08.2017 11 час. 00 мин.
28.	КЛ 6кВ ТП-10 – ТП-18 (1 с.ш.)	В/в испытания КЛ 6кВ	28.08.2017 13час. 00 мин.	28.08.2017 15 час. 00 мин.
29.	КЛ 6кВ ТП-17 – ТП-29 (1,2 с.ш. поочередно)	В/в испытания КЛ 6кВ	30.08.2017 10час. 30 мин.	30.08.2017 12 час. 00 мин.