

п.19«Г»
абз. 9

**О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков
(сводная информация) ПАО «Аэропорт Кольцово»**

в июле 2021 года

Наименование организации	ПАО «Аэропорт Кольцово»
ИНН	6608000446
Почтовый адрес	620025, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6

№ п/п	Наименование центра питания, номер Ф, ТП, РП, РУ	Вид ремонта	Вывод (дата, время)	Ввод (дата, время)
1.	ТП-10 – ТП-17	Установка концевой муфты на КЛ-6кВ ТП-10; ТП-17(II с.ш.), высоковольтное испытание, фазировка и включение в работу.	05.07.2021 14 час. 00 мин.	05.07.2021 16 час. 30 мин.
2.	ТП-10 – ТП-17	Определение места повреждения КЛ-6кВ ТП-10; ТП-17(II с.ш.)	06.07.2021 14 час. 30 мин.	06.07.2021 15 час. 00 мин.
3.	ТП-10 – ТП-17	Установка концевой муфты на КЛ-6кВ ТП-10; ТП-17(II с.ш.), высоковольтное испытание, фазировка и включение в работу.	07.07.2021 10 час. 30 мин.	07.07.2021 16 час. 30 мин.
4.	ТП-17 – ТП-29	Высоковольтное испытание КЛ-6кВ ТП-17; ТП-29 (I-II с.ш.), поочередно	08.07.2021 10 час. 00 мин.	08.07.2021 15 час. 00 мин.
5.	ТП-17 – ТП-29	Определение места повреждения КЛ-6кВ ТП-17; ТП-29 (II с.ш.)	09.07.2021 09 час. 30 мин.	09.07.2021 15 час. 00 мин.
6.	ТП-17 – ТП-29	Вскрытие места повреждения на КЛ-6кВ ТП-17; ТП-29 (II с.ш.), разрезание, испытание по участкам	13.07.2021 09 час. 30 мин.	13.07.2021 16 час. 00 мин.
7.	ТП-17 – ТП-29	Установка концевой муфты и высоковольтное испытание КЛ-6кВ ТП-17; ТП-29 (II с.ш.) по участкам до места разреза КЛ-6кВ	14.07.2021 09 час. 50 мин.	14.07.2021 15 час. 00 мин.
8.	ТП-17 – ТП-29	Установка соединительной муфты, высоковольтное испытание, фазировка КЛ-6кВ ТП-17; ТП-29 (II с.ш.)	15.07.2021 09 час. 30 мин.	15.07.2021 14 час. 00 мин.

9.	ТП-18 – ТП-17 ТП-18 – ТП-46	Высоковольтное испытание КЛ-6кВ ТП-18 – ТП-17 (II с.ш.); ТП-18 – ТП-46 (II с.ш.)	16.07.2021 09 час. 30 мин.	16.07.2021 11 час. 30 мин.
10.	ГПП-35 – ТП-6	Высоковольтное испытание КЛ-6кВ ЗРУ №2 ГПП-35/6кВ – ТП-4 (II с.ш.), КЛ-6кВ ГПП-35/6 ЗРУ №2-6кВ – ТП-6 (II с.ш.), поочередно	19.07.2021 09 час. 40 мин.	19.07.2021 15 час. 30 мин.
11.	ТП-10 – ТП-49	Высоковольтное испытание КЛ-6кВ ТП-10 – ТП-49 (II с.ш.)	21.07.2021 09 час. 30 мин.	21.07.2021 15 час. 00 мин.
12.	ТП-10 – ТП-46	Высоковольтное испытание КЛ-6кВ ТП-10 – ТП-46 (II с.ш.)	22.07.2021 09 час. 50 мин.	22.07.2021 10 час. 30 мин.
13.	ГПП-35 – ТП-11	Высоковольтное испытание КЛ-6кВ ГПП-35/6кВ - ТП-11 (I и II с.ш.), поочередно	22.07.2021 14 час. 30 мин.	23.07.2021 10 час. 30 мин.
14.	ГПП-35 – ТП-5	Высоковольтное испытание КЛ-6кВ ГПП-35/6 кВ ЗРУ №2 – 6кВ - ТП-5 (I с.ш.)	23.07.2021 14 час. 15 мин.	23.07.2021 15 час. 30 мин.
15.	ТП-22 – ТП-11 ТП-11 – ТП-7	Высоковольтное испытание КЛ-6кВ ТП-22 – ТП-11(I с.ш.); КЛ-6кВ ТП-11 – ТП-7 (II с.ш.), поочередно	26.07.2021 09 час. 20 мин.	26.07.2021 12 час. 00 мин.
16.	ТП-6 – ТП-5 ТП-7 – ТП-6	Высоковольтное испытание КЛ-6кВ ТП-6 – ТП-5 (II с.ш.), ТП-7 – ТП-6 (I с.ш.)	26.07.2021 14 час. 20 мин.	26.07.2021 16 час. 15 мин.
17.	ТП-4 – ТП-3 ТП-5 – ТП-4	Высоковольтное испытание КЛ-6кВ ТП-4 – ТП-3 (II с.ш.), ТП-5 – ТП-4 (I с.ш.), поочередно	27.07.2021 09 час. 00 мин.	27.07.2021 11 час. 30 мин.
18.	ТП-1 – ТП-2 ТП-3 – ТП-2	Высоковольтное испытание КЛ-6кВ ТП-1 – ТП-2 (I с.ш.), ТП-3 – ТП-2 (II с.ш.) в РУ-6кВ на ТП-2, поочередно	27.07.2021 14 час. 00 мин.	27.07.2021 15 час. 00 мин.
19.	ТП-12, ТП-15	Техническое обслуживание оборудования и помещений РУ-6; 0,4 кВ (I-II с.ш.), ТМ-1,2 на ТП-12 посеционно и РУ-6; 0,4 кВ (I с.ш.), ТМ-1 на ТП-15	28.07.2021 09 час. 30 мин.	28.07.2021 15 час. 30 мин.
20.	ГПП-35 – ТП-36 ГПП-35 – ТП-39	Высоковольтное испытание КЛ-6кВ ГПП-35/6 кВ ЗРУ №2 – 6кВ - ТП-36 (II с.ш.), ГПП-35/6 кВ ЗРУ №2 – 6кВ - ТП-39 (I с.ш.), поочередно	29.07.2021 10 час. 00 мин.	29.07.2021 12 час. 00 мин.